

# Huishoudelijke checklist

## Elektriciteitswerken nieuwbouw

### 1. Type installatie

- Domotica volledig**  
U wenst reeds uw elektriciteitsinstallatie online/in the cloud te beheren.
- Domotica ready**  
Alle bekabeling wordt naar het verdeelbord voorzien, zodat er later nog de mogelijkheid is om over te stappen naar een volledig domotica-systeem. In deze optie zijn reeds basis functies zoals alles uit, dimmen en groepsturingen mogelijk.

### 2. Lichtpunten

- Deze werden reeds aangeduid op het plan.
- Dit onderdeel dient nog verder uitgewerkt te worden.
- U heeft graag dat Victum u een voorstel doet.

### 3. Buitenverlichting

- Wachtleiding voorzien tot buiten en een schakelaar voor dit lichtpunt binnenshuis voorzien.
- Enkel de voeding (wachtleiding) wordt voorzien en de sturing van de verlichting gebeurt dmv (een) sensor(en).

### 4. Schakelaars verlichting

- Deze werden reeds aangeduid op het plan.
- Dit onderdeel dient nog verder uitgewerkt te worden.
- U heeft graag dat Victum u een voorstel doet.

### 5. Stopcontacten

- Deze werden reeds aangeduid op het plan.
- Dit onderdeel dient nog verder uitgewerkt te worden.
- U heeft graag dat Victum u een voorstel doet.

### 6. Elektrische rolluiken of zonneschermen

- Deze zullen voorzien worden en werden reeds aangeduid op het plan.
- Deze zullen voorzien worden, maar er is nog geen verdere informatie beschikbaar.
- Er worden geen elektrische rolluiken noch zonneschermen geïnstalleerd.

### 7. Voeding voor tuinhuis / tuin

- Deze werden reeds aangeduid op het plan.
- Dit onderdeel dient nog verder uitgewerkt te worden.
- U heeft graag dat Victum u een voorstel doet.

## 8. Camerabewaking

- Er dienen UTP-kabels voorzien te worden (bedraad systeem), op welke locatie wenst u de camera's?
- Er worden draadloze IP camera's voorzien.
- Er wordt een recorder voorzien. Op welke locatie wenst u deze?
- Dit onderdeel dient nog verder uitgewerkt te worden.
- De woning wordt niet voorzien van camerabewaking.
- U heeft graag dat Victum u een voorstel doet.

## 9. Alarminstallatie

- Er dienen alarmkabels voorzien te worden, op welke locatie wenst u sensoren.
- Waar worden de bedieningspanelen voor het in- en uitschakelen van het systeem geplaatst?
- Dit onderdeel dient nog verder uitgewerkt te worden.
- De woning wordt niet voorzien van een alarminstallatie.
- U heeft graag dat Victum u een voorstel doet.

## 10. Databekabeling

- UTP-kabels voor internet (bedraad systeem) dienen in volgende kamers voorzien te worden:  

---
- Deze werden reeds aangeduid op het plan.
- Dit onderdeel dient nog verder uitgewerkt te worden.
- U heeft graag dat Victum u een voorstel doet.

## 11. TV-bekabeling

- Coaxkabels dienen in volgende kamers voorzien te worden:  

---
- Deze werden reeds aangeduid op het plan.
- Dit onderdeel dient nog verder uitgewerkt te worden.
- U heeft graag dat Victum u een voorstel doet.

## 12. Zonnepanelen (PV-installatie) / Wachtbuis

- Er dient een wachtbuis voorzien te worden van het dak naar het verdeelbord.
- Er dient reeds een kabel voorzien te worden. Dit zijn de gegevens van de PV-installatie die zal voorzien worden:  

---
- U heeft graag dat Victum u een voorstel doet.

## 13. Keuken legplan

- De keuken werd reeds besteld, maar er werd nog geen legplan ontvangen.
- Het legplan werd ontvangen.

## 14. Toegangscontrole (videofoon)

- U wenst een bedraad systeem met videobeeld te voorzien (videofoon).
- U wenst een bedraad systeem met spraak te voorzien (parlofoon).
- Er wordt een klassieke bedrade bel voorzien.
- Er wordt een draadloos systeem voorzien.
- U wenst een systeem waarbij u online via een app steeds in verbinding bent met uw toegangscontrolesysteem.
- U voorziet zelf een systeem voor de toegangscontrole tot uw woning.

Heeft u vragen of is iets niet duidelijk? Aarzel niet om ons te contacteren!

---

### Contact

Tel: 0468 43 32 28

Email: [info@victum.be](mailto:info@victum.be)

Website: [www.victum.be](http://www.victum.be)

### Adres

Nijken 42A

9400 Ninove

### Volg ons

